

Baubericht für den Berichtszeitraum vom 15. April bis zum 19. Mai 2010

1. Tiefbau

1.1 Baugebiet Klein Grashaus/ Baugebiet Husumer Feld

Die Bepflanzung der Friedrich-Barnutz-Straße zwischen Kreisverkehr und Kleinem Moorwarfer Tief und auch im Baugebiet Husumer Feld ist jeweils abgeschlossen.

2. Hochbau

2.1 Sanierung der Grundschule Cleverns und Neubau des Kindergartens

Das Richtfest zu diesen beiden Baumaßnahmen ist am 18. Mai 2010 gefeiert worden. Die einzelnen Gewerke liegen im Zeitplan. Die Aufträge der weiteren Gewerke werden nach der Ratssitzung erteilt, soweit der Beschluss über die überplanmäßige Ausgabe gefasst wird.

2.2 Theater am Dannhalm

Die Maßnahme ist bis auf Restarbeiten abgeschlossen. Die Heizung soll in dieser Woche in Betrieb gehen.

2.3 Freibad

Die Sanierung der Rohrleitungen ist abgeschlossen. Es sind noch Restarbeiten an den Grünanlagen durchzuführen. Die Inbetriebnahme des Freibades ist für den 29. Mai 2010 vorgesehen.

II. Bauanträge einschl. Anzeigeverfahren nach § 69 NBauO

	Neubauten	Um-/Anbauten	Garagen	Sonstiges
privat	3 4 WE	3	4	./.
gewerblich	./.	./.	1	1
öffentlich	1	./.	./.	./.

Röben