

**Baubericht 32 / 2011-2016
für den Berichtszeitraum vom 31. August 2016
bis 20. Oktober 2016**

1. Tiefbau

1.1 Ausbau der Breslauer Straße

Mit dem Ausbau der Breslauer Straße wurde begonnen. Auf halber Länge der Straße wurde die Fahrbahn entfernt und der Unterbau bis auf den tragfähigen Boden ausgekoffert. Die Schmutz- und Regenwasserkanäle wurden einschließlich der Hausanschlüsse in diesem Teilabschnitt erneuert.

2. Hochbau

2.1 Umbaumaßnahmen und Sanierungen für die Inklusion der Paul-Sillus-Schule

Die Arbeiten sind bis auf wenige Restarbeiten fertiggestellt; der Aufzug geht ab übernächster Woche in Betrieb.

2.2 Neubau Kindergarten Hammerschmidtstraße

Die Bodenplatte ist fertiggestellt und die Maurerarbeiten sind in vollem Gange.

2.3 Herstellung eines Krippenspielplatzes am Kindergarten Klein Grashaus

Die Arbeiten durch die ausführende Firma sind fertiggestellt.

2.4 Sanierung des Theater Am Dannhalm

Die Arbeiten zur Sanierung sind abgeschlossen, es fehlt nur noch der Telefonhausanschluss durch die Telekom, damit die Brandmeldeanlage aufgeschaltet werden kann.

2.5 Kampütte

Die Arbeiten der Putz- und Mauerwerkssanierung haben begonnen.

II. Bauanträge einschl. Anzeigeverfahren nach § 62 NBauO

	Neubauten	Um-/Anbauten	Garagen	Sonstiges
privat	5 5 WE	6	6	./.
gewerblich	1 8 WE	4 4 WE	./.	./.
öffentlich	./.	1	./.	./.

Im Auftrage



Schaus