

**Baubericht 01/ 2016-2021
für den Berichtszeitraum vom 21. Oktober 2016
bis 14. Dezember 2016**

1. Tiefbau

1.1 Ausbau der Breslauer Straße

Die Schmutz- und Regenwasserkanäle wurden einschließlich der Hausanschlüsse erneuert. Fahrbahn, Gehweg und Beleuchtung wurden ausgebaut. Bis auf die Begrünung der Beete ist die Maßnahme abgeschlossen.

2. Hochbau

2.1 Neubau Kindergarten Hammerschmidtstraße

Die Rohbauarbeiten sind fast fertiggestellt. Derzeit werden die Dachdecker- und Installationsarbeiten ausgeführt.

2.2 Kampputte

Die Arbeiten der Putz- und Mauerwerkssanierung sind fertiggestellt. Die ausstehenden Malerarbeiten werden im Frühjahr 2017 in Angriff genommen.

II. Bauanträge einschl. Anzeigeverfahren nach § 62 NBauO

	Neubauten	Um-/Anbauten	Garagen	Sonstiges
privat	10 13 WE	79	9	./.
gewerblich	1 1 WE	3	./.	1
öffentlich	./.	1	./.	./.