

**Baubericht 03/ 2016-2021
für den Berichtszeitraum vom 01. März 2017
bis 27. April 2017**

1. Tiefbau

1.1 Erstausbau Normannenviertel, 3. Bauabschnitt

Die Straßenflächen wurden ausgekoffert, mit den Kanalbauarbeiten wurde begonnen.

2. Hochbau

2.1 Neubau Kindergarten Hammerschmidtstraße

Die Vergabe der letzten 4 Gewerke (Küchenzeile, Zaunanlage, Schließanlage, Außenanlagen) ist erfolgt. Diese werden sukzessive umgesetzt.

2.2 Neubau Turnhalle Harlinger Weg

Auf Grund der Inanspruchnahme von Fördermitteln verzögern sich die Ausschreibungen und Vergaben.

Positiv wirkt sich aus, dass der Abbruch damit in die Ferien fällt und so weitgehende Sicherungsmaßnahmen für Schülerinnen und Schüler entfallen.

2.3 Kamppütte

Bedingt durch die kalte und feuchte Witterung verzögern sich die Abschlussarbeiten. Mit der Fertigstellung des Anstriches ist im Mai zu rechnen.

2.3 Hopfenbrunnen

Da die Arbeiten vor Ort ungleich zeitaufwändiger sind, als bei einer Renovierung in einer eingerichteten Werkstatt, wird der Hopfenbrunnen abgebaut und wieder in den Ursprungszustand versetzt.

3.1 Bebauungsplan Nr. 36 „Hooksweg/Ochsenhammsweg“ - 3. Änderung –

In der Zeit vom 18.04. bis zum 05.05.2017 wird die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung des Vorentwurfes der Bebauungsplanänderung durchgeführt. In diesem Rahmen haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Stellungnahmen mit Anregungen oder Hinweisen abzugeben.

II. Bauanträge einschl. Anzeigeverfahren nach § 62 NBauO

	Neubauten	Um-/Anbauten	Garagen	Sonstiges
privat	7 10 WE	6	12	./.
gewerblich	1 6 WE	2	./.	1
öffentlich	1	./.	./.	1



Lorenz