

**Baubericht 11/ 2016-2021
für den Berichtszeitraum vom 04. April 2018
bis 02. Mai 2018**

1. Tiefbau

1.1 .Endausbau BP-Nr. 97 „Moorwarfen-Voßhörn“

Die Straßenbauarbeiten wurden abgeschlossen. Die Begrünung der Beete und Nebenanlagen ist ausgeschrieben.

1.2 Ausbau der „Memeler Straße“

Die Verlegung des Regen- und Schmutzwasserkanales steht kurz vor dem Abschluss. Parallel dazu haben die Versorger begonnen ihre Leitungen weiter zu verlegen:

1.3 Ausbau „Grenze“ in Cleverns

Die Maßnahme fertiggestellt.

1.4 Neubau der Sportanlage Jahnstraße

Nach dem Freiräumen des Baufeldes wurde die Grasnarbe entfernt, der nicht brauchbare Boden ausgekoffert und abgefahren, und der brauchbare Oberboden für die zukünftige Rasentragschicht wurde zum Mischplatz bei Famila gebracht. Nach Herstellung des Grobplanums wurde bis jetzt ca. 6.000 m³ Füllsand eingebaut.

2. Hochbau

2.1 Erweiterung Kindergarten Moorwarfen

Die Fenster sind eingebaut und der Innenputz ist eingebracht.

2.2 Neubau Turnhalle Harlinger Weg

Z.Zt. finden immer noch die Fassadenbauarbeiten statt, die Flachdachsanierung ist abgeschlossen und der Innenausbau ist bis auf die Bodenbelagsarbeiten so gut wie fertiggestellt.

2.3 Neubau Krippe Schützenhofstraße

Die Dachdeckerarbeiten des Metaldaches sind abgeschlossen, die Fenster sind montiert, Innenputz und Estrich ist eingebracht und mit den Innenausbau-gewerken wird begonnen.

2.4 Feuerwache Cleverns

Die Überlegungen über den weiteren Verlauf des Projektes sind noch nicht abgeschlossen. Es besteht weiterhin Klärungsbedarf und der Baubeginn vor Ort wird wahrscheinlich erst im Jahr 2019 stattfinden.

Bauleitplanung

3.

Der Verwaltungsausschuss hat am 10.04.2018 den Beschluss für die öffentliche

- 3.1 Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 104 „Sondergebiet Baumarkt“ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB gefasst. Die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung wird in der Zeit vom 23.04. bis 25.05.2018 durchgeführt.

Der Verwaltungsausschuss hat am 10.04.2018 den Beschluss zur Aufstellung des

- 3.2 Bebauungsplanes Nr. 106 „westlich Beim Dünkagel“ gefasst. Derzeit wird die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung vom 16.04. bis zum 18.05.2018 durchgeführt.

II. Bauanträge einschl. Anzeigeverfahren nach § 62 NBauO

	Neubauten	Um-/Anbauten	Garagen	Sonstiges
gewerblich	1 4 WE	3	./.	./.
öffentlich	./.	1	./.	1
privat	4 6 WE	7	9	./.

Im Auftrage

Lorenz