

**Baubericht 18/ 2016-2021  
für den Berichtszeitraum vom 01. April 2019  
bis 20.05.2019**

**1. Hochbau**

**1.1 Kindergarten Schurfenser Weg**

Die Rohbauarbeiten werden aktuell ausgeführt und die Filigrandecke (Stahlbetonfertigteildecke) liegt auf.

**1.2 Feuerwache Cleverns**

Die ersten 9 Gewerke befinden sich in der Ausschreibungsphase, sodass mit den Arbeiten Mitte Juli begonnen werden kann.

**2. Tiefbau**

**2.1 Endausbau Wikingerhörn, Teilbereich Gudrunstraße und Harlebucht**

Die Pflasterung in den privaten Stichstraßen an der Straße Wikingerhörn und in der Stichstraße Gudrunstraße sind fertiggestellt.

Die Stichstraße „Harlebucht“ zum Regenrückhaltebecken ist auch bereits gepflastert. Derzeit wird die Stichstraße Wikingerhörn mit Wendehammer gepflastert. In weiteren Bereichen werden bereits Borde gesetzt.

**2.2 Erstausbau westl. Beim Dünkagel**

Die Verkehrsflächen wurden ausgekoffert. Derzeit werden die Kanäle verlegt.

**2.3 Ausbau Oestringer Weg**

Für den Ausbau des Oestringer Weges wurden im Abschnitt zwischen Südergast und Rüstringer Weg die Fahrbahn ausgekoffert und die Regen- und Schmutzwasserkanäle verlegt.

Zwischen Rüstringer Weg und Anton-Günther-Straße wurde mit den Auskofferungsarbeiten begonnen.

**3. Bauleitplanung**

./.

#### 4. Umwelt

##### 4.1 Verkehrssicherung im Stadtgebiet

Es wurden Wurzelstubben an der Terrasse und beim Sophienstift gefräst.

##### 4.2 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Die vom Landkreis gestellte Saat für die 8.000 qm Blühwiesen wurde erfolgreich eingebracht.

Vom Bauhof wurden weitere kleine Flächen mit Blumensaat eingesät.

Mit der Pflanzung der Hecke am Freibad und der Bepflanzung am Sportplatz wurde begonnen.

Die Ansaat auf den Verkehrsinseln in der Memeler Straße und an der Dannhalmsburg mit Rasensaat wurden ausgeführt.

#### II. Bauanträge einschl. Anzeigeverfahren nach § 62 NBauO

	Neubauten	Um-/Anbauten	Garagen	Sonstiges
gewerblich	./.	1	./.	1
öffentlich	1	1	./.	./.
privat	3 5 WE	4	7	1

Im Auftrage



Lorenz