

**Baubericht 20/ 2016-2021
für den Berichtszeitraum vom 04. Juli 2019
bis 25. September 2019**

1. Hochbau

1.1 Kindergarten Schurfenser Weg

Der Estrich wurde verlegt und muss nun trocknen. Die Malerarbeiten beginnen in Kürze. Der Bauzeitenplan ist nicht gefährdet.

1.2 Feuerwache Cleverns

Die Filigrandecke(Betonfertigteildecke) wurde eingebaut und die Verblendarbeiten beginnen in Kürze. Die Dacharbeiten am Bestandsdach werden zur Zeit ausgeführt.

2. Tiefbau

2.1 Endausbau Wikingerhörn, Teilbereich Gudrunstraße und Harlebucht

Die Asphaltierungsarbeiten, Gehweg und Parkbuchten fertiggestellt. Zwei Stichstraßen an der Normannenstraße wurden gepflastert. Zur Zeit werden die Kreuzungsbereiche Gudrunstraße/Wikingerhörn gepflastert.

2.2 Erstausbau westl. Beim Dünkagel

Nach der Verlegung der Schmutz- und Regenwasserkanäle, sowie der Versorgungsleitungen und Herstellung des frostfreien Unterbaus werden derzeit die Schotter- und Asphalttragschichten eingebaut.

2.3 Ausbau Oestringer Weg

Die Ver- und Entsorgungsleitungen wurden erneuert, Borde und Rinnen, sowie der Gehweg hergestellt. Die bituminöse Fahrbahn wurde eingebaut. Zur Zeit wird der Kreuzungsbereich Oestringer Weg/ Rüstringer Weg gepflastert.

2.4 Rad- und Gehweg zwischen der Langelandstraße und der Addenhausener Straße

Der Rad- und Gehweg zwischen der Langelandstraße und der Addenhausener Straße wurde als „Schotterweg“ in einer Breite von 2 m wiederhergestellt.

3. Bauleitplanung

3.1 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 27 „Stadtmitte/Schlachte“

In der Zeit vom 12.08. bis zum 06.09.2019 wurde das frühzeitige Beteiligungsverfahren für die Öffentlichkeit und die Träger öffentlicher Belange durchgeführt.

3.2 3. Änderung des Bebauungsplan Nr. 60 „Gleisdreieck“

In der Zeit vom 09.09. bis zum 11.10.2019 wird die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt.

4. Umwelt

4.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Die Ausschreibung für das Baumkataster wurde an die Firma ARGOS vergeben. Die Lieferung erfolgte bereits, sodass erste Kontrollen bereits durchgeführt wurden.

An der Jahnstraße wurde aufgrund der nicht mehr zu gewährleistenden Standsicherheit eine Pappel gefällt.

II. Bauanträge einschl. Anzeigeverfahren nach § 62 NBauO

	Neubauten	Um-/Anbauten	Garagen	Sonstiges
gewerblich	0	7	./.	1
öffentlich	./.	1	./.	./.
privat	5 7 WE	6	6	./.

Im Auftrage



Rüstmann