

**Baubericht 22/ 2016-2021
für den Berichtszeitraum vom 06. November 2019
bis 11. Dezember 2019**

1. Hochbau

1.1 Kindergarten Schurfenser Weg

Die landschaftsgärtnerischen Arbeiten sind in vollen Zügen. Die Pflasterarbeiten sind fertiggestellt. Der Fliesenleger hat seine Wandfliesen angebracht und wartet auf die Belegreife des Fußbodens.

1.2 Feuerwache Cleverns

Die Wände sind verputzt und der Estrich wird verlegt. Der Rüttelboden in der Fahrzeughalle kommt in der 51KW. Die Dacheindeckung am Bestandsgebäude ist abgeschlossen.

2. Tiefbau

2.1 Endausbau Wikingerhörn, Teilbereich Gudrunstraße und Harlebucht

Zur Zeit wird die Begrünung der Beete ausgeschrieben.

2.3 Ausbau Oestringer Weg

Die Begrünung der Beete wird derzeit ausgeschrieben.

2.4 Altenwohnanlage Händel/Mendelssohnstraße

Im zweiten Teilabschnitt der Wohnanlage wurden die Hausanschlussleitungen erneuert und in diesem Zuge die Gehwege barrierefrei angelegt.

3. Bauleitplanung

Der Bebauungsplan Nr. 60 „Gleisdreieck“ - 3. Änderung wurde mit seiner Bekanntmachung am 14.11.2019 ab 15.11.2019 rechtswirksam.

4. Umwelt


4.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Im November wurden zur Steigerung der Standfestigkeit und zur Vitalisierung eine Standortverbesserung für die Bismarckeiche und die Schillerlinde mittels Bodeninjektion durchgeführt. Bei diesem Verfahren wurden Bodenhilfsstoffe, Pilze und Pflanzsubstrat in die tieferen Ebenen des Wurzelraumes der Bäume eingeblasen. Im Bereich Sandel wurde eine Nachpflanzung verschiedener Baumarten durchgeführt, um dort dem vorhandenen Eschentriebsterben entgegenzuwirken. Des Weiteren sind im Dezember Baumpflegemaßnahmen im Bereich der Graften durchgeführt worden, sowie kleinere Pflanzarbeiten im gesamten Stadtgebiet.

II. Bauanträge einschl. Anzeigeverfahren nach § 62 NBauO

	Neubauten	Um-/Anbauten	Garagen	Sonstiges
gewerblich	./.	2	./.	1
öffentlich	./.	./.	./.	./.
privat	./.	4	./.	./.

Im Auftrage



Rüstmann