Fachabteilung 2.02 **Jever, den 12.10.2021**
Bauen und Stadtentwicklung

Baubericht 32/ 2016-2021 für den Berichtszeitraum vom 12.07.2021 bis 12.11.2021

Tiefbau

Erschließung „An den Schöfelwiesen-West“

Die Schmutz- und Regenwasserleitungen einschl. der Hausanschlüsse wurden verlegt. Der Füllsandkoffer als frostsicherer Aufbau wurde hergestellt. Der Kleiboden wurde zum Deichbau abgefahren. Parallel sind die Versorgungsleitungen verlegt worden. Zurzeit werden die Schottertragschichten eingebaut.

Sanierung von Asphaltstraßen

Die Asphaltstraßen um die Kirche in Sandel und der Schurfenser Weg wurden in Teilbereichen mit einer neuen Asphaltdecke saniert.

Lärmschutzwand Grüner Garten

Die Lärmschutzwand am Parkplatz Grüner Garten wurde in einem Teilabschnitt erneuert.

Herstellung eines Regenrückhaltebehälters im Zuge der Neugestaltung des ZOB durch die EWE-Wasser

Der Einbau des Regenrückhaltebehälters und der Anschluss an die Regenwasserkanäle der Schlosserstraße und der Florianstraße, sowie die Ableitung an den Vorfluter am Ammerländer Weg ist abgeschlossen.

Sanierungsgebiet Jever IV - Rahmenplanung -

Die 1. Bürgerbeteiligungsrunde wurde mit einem BürgerInnen-Forum am 02.09.2021 und 3 Planungswerkstätten am 04.09.21 (Wallanlagen), am 07.09.2021 (Schlachte) und am 09.09.2021 (Schlachte & Gelände Kückens) durchgeführt. Zudem wurde in der Zeit vom 02.09. bis zum 23.09.2021 eine Online-Beteiligung durchgeführt.

Öffentliches Grün / Landschaftsbauarbeiten

Die Drainagearbeiten auf dem Sport- und Freizeitgelände für den Naturerlebnisort (NEO) wurden fertiggestellt.

Im Bereich Grappermöns wurden Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherung durchgeführt.

Der Fahrbahnteiler Grüner Garten wurde abgeräumt und wird in den kommenden Tagen neu bepflanzt.

II. Bauanträge einschl. Anzeigeverfahren nach § 62 NBauO

	Neubauten	**Um-/Anbauten**	**Garagen**	**Sonstiges**
gewerblich	4 17 WE	3	./.	3
öffentlich	1	./.	./.	./.
privat	14 34 WE	10	9	5

Im Auftrage

Schaus